會議紀錄：毅豐橡膠 - 近期工作事項問題提出與討論

會議基本資訊

項目	內容
日期	2026年02月24日
時間	11:30
地點	1F 會議室
出席人員	起達陳總、經理、黃國棟、李牧霖、余振中 (會議記錄)

一、 會議核心摘要

本次會議主要針對**蘇州新設備的規劃、現有設備的維護**以及**智慧製造流程中的技術細節**進行深入討論。核心議題圍繞在如何將台灣的成功經驗有效轉移至蘇州廠，並解決現場操作中的實際問題。會議強調了設備模組化組裝的重要性，並針對生產連續性提出了具體的技術解決方案。

1. 設備規劃與可視化策略

針對蘇州廠圍籬設計的可視化需求，會議達成共識，認為由於蘇州產線與台灣配置存在顯著差異，現有的 3D 圖面僅具參考價值。為了確保蘇州廠及相關廠商能準確理解功能需求（如拉門或對開門的配置），將由台灣現場拍攝實際操作影片與照片作為主要參考依據，而非強求精確的尺寸圖面。

2. 生產流程優化與技術調整

在提升生產效率方面，會議討論了**不停機作業**的可行性。透過新設備中光閘的隔離技術，目前已能實現局部停機處理（如 RB1 停機補料），而其餘部分仍可維持運作，顯著提升了生產的連續性。此外，針對原材因吹風壓力過大而掉落的技術問題，已透過將風量由大調小的動態調整方案獲得改善。

3. 維護標準化與後續安排

會議重申了設備維護的標準化流程，包括 **PLC 電池需每年定期更換**以確保數據安全，以及設備應在廠內完成模組化組裝與測試後再移至現場。針對蘇州廠對新設備功能不熟悉的情況，已預定於 **3 月 16 日當週**安排視訊會議，由陳總向蘇州團隊說明設備運作重點及相關設計變更。

二、 關鍵議題討論紀錄

議題分類	討論重點與決議事項
圍籬可視化	蘇州產線與台灣不同，3D 圖僅供參考。決議提供現場操作影片與照片，重點在於功能性而非精確尺寸。

議題分類	討論重點與決議事項
不停機作業	**利用光閘功能實現局部停機**。補原材一時，另一邊可繼續運作，提升生產效率。
原材處理	關於之前整列區吹氣控制閥異常造成原材掉落問題。後續解決透過調整風量（由大調小）已獲得改善。
設備維護	**PLC 電池需每年更換**。會後同陳總現場確認，該PLC電池可自行添購不斷電停機更換即可。
蘇州新設備說明	**預定 3/16 當週進行視訊會議**。將新設備定案開發的所有功能，完整向蘇州團隊說明確認，並就**1/15會議與副總討論定案的事項**，詳細說明對於取消自動補料機構改為手動之原因，並保留未來可擴充自動補料的功能設計。
現場異常處理	會後安排查看控制閥異常問題，陳總已現場拍照待評估是否更換控制閥。

三、 完整會議逐字稿 (精簡修正版)

[00:00 - 05:00] 圍籬設計與圖面討論

陳總展示了圍籬的設計圖，包括各個角度。經理詢問是否有立體圖可供蘇州廠參考。陳總解釋，由於蘇州的尺寸和配置與台灣完全不同，現場拍攝的照片會比圖面更直接，並強調目前的圖面僅供參考外觀，細節仍需以現場為準。

[05:00 - 12:00] 蘇州廠溝通與功能確認

經理指出蘇州廠需要了解圍籬的具體功能與目的。陳總認為蘇州團隊目前需要的是整體概念，因此建議拍攝重點視頻來說明功能。強調尺寸並非現階段重點，功能性才是溝通的核心。

[12:00 - 16:00] 不停機作業與循環停止

牧霖提出關於循環停止時是否能僅停止部分機台的疑問。陳總起初詢問全面停機的必要性，牧霖解釋局部停機可讓人員在處理特定問題時，不影響其他部分的運作。陳總確認後說明舊設備並無此功能與設計，新設備已具備此功能，透過光閘隔離，原材一與原材二可分開處理，實現不停機補料。

[16:00 - 22:00] 原材處理與設計變更

國棟提到先前原材吹風壓力過大導致掉落的問題。陳總說明已透過將風量由大調小的調整方案解決。經理強調蘇州廠初期的溝通至關重要，必須確保雙方對設計變更有共識，以避免現場安裝時產生延誤。

[22:00 - 30:00] 蘇州進度與視訊會議安排

經理表示蘇州團隊對目前進度與功能細節尚不完全了解。陳總說明目前處於設計採購期，預計三月底開始組裝。雙方決定於 3 月 16 日當週召開視訊會議，特別針對取消自動補料機構改為手動的設計變更進行說明，並

強調保留了未來改裝的空間。

[30:00 - 33:52] 現場問題與確認

陳總提到蘇州在地化問題的複雜性，需相關人員協助。國棟提出控制閥異常需會後現勘。